Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____от «15» 02 2016 г.

1. Результаты обследования
Территории, прилегающей к зданию
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад № 121 комбинированного вида» 660043, г. Красноярск, ул. Мужества ,22 д

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание
1.1	Вход (ы) на территорию	есть			Отсутствует информация об ОСИ	Все	Установка информации об ОСИ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	все	Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения к зданию
1.3	Лестница (наружная)	нет				все	
1.4	Пандус (наружный)	нет				все	
1.5	Автостоянка и парковка	нет				все	
	Общие требовании к зоне					все	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступность (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И			Текущий ремонт,

Комментарий к заключению:
Территория, прилегающая к зданию признана доступна частично избирательно . Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения к зданию, установка информации об ОСИ позволит сделать вход на территорию здания доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____от «15» 02 2016 г

2.Результаты обследования
Входа (ов) в здание
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад № 121 комбинированного вида» 660043, г. Красноярск, ул. Мужества ,22 д

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней	все	Нанесение контрастной и рельефной маркировка ступеней
2.2	Пандус (наружный)	да			присутствует пандус, который не соответствует нормам и стандартам.	все	Необходимо вдоль стены удлинить действующий пандус в расчете 1:12, установить вдоль него поручни! и соответственно уложить тактильную плитку.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует кнопка вызова персонала	все	Установка кнопки вызова персонала с закреплением ответственного за встречу и сопровождение МГН
2.4	Дверь (входная)	есть			Доводчик на входной двери не держит 5 сек.	все	Регулировка доводчика
2.5	Тамбур	есть			Доводчик на двери не держит 5 сек.	все	Регулировка доводчика
	Общие требовании к зоне					все	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступность (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ДЧ-И			Текущий ремонт

Комментарий к заключению:
Вход в здание признан доступным частично избирательно Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, обустройство пандуса, нанесение контрастной и рельефной маркировка ступеней, установка кнопки вызова персонала с закреплением ответственного за встречу и сопровождение МГН в здание, регулировка доводчика позволит сделать вход в здание доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____от «19» 02 2016 г.

3.Результаты обследования
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад № 121 комбинированного вида» 660043, г. Красноярск, ул. Мужества ,22 д

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации
		Есть/нет	№ на	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание
3.1	Коридор	есть			Отсутствие визуальной и тактильной информации на путях движения	все	Обозначить пути движения, обеспечив их цветовой и тактильной информацией
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней Отсутствует второй поручень Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами.	все	Установить второй поручень Нанести контрастную маркировку на ступени. Организовать ситуативную помощь
3.3	Пандус (внутри)	нет				все	
3.4	Лифт пассажирский	есть				все	
3.5	Дверь	есть				все	Отрегулировать доводчик
3.6	Пути эвакуации (в т.ч.зоны	есть				все	

	безопасности)						
	Общие требовании к зоне					все	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступность (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И			Текущий ремонт, , орг.мероприятия

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными частично избирательно. Обозначение путей движения внутри здания цветовой и тактильной информацией, нанесение контрастной маркировки на ступени лестниц, организация ситуационной помощи, регулирование доводчика позволит сделать пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____от «15» 02 20 16 г.

4. Результаты обследования
Санитарно-гигиенические помещения
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад № 121 комбинированного вида» 660043, г. Красноярск, ул. Мужества ,22 д

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации
		Есть/нет	№ на	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют выделенное туалетное место. Отсутствует крепление для костылей Нет кнопки вызова персонала	все	Установка поручней, раковин, унитаза. Установить крепление для тростей и костылей, кнопку вызова персонала

5.2	Душевая кабина	нет					
	Общие требовании к зоне					все	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступность (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И			Текущий ремонт,

Комментарий к заключению:
Санитарно-гигиенические помещения признаны доступными частично избирательно. Установка поручней, раковины, унитаза, устройство креплений для костылей и тростей, кнопки вызова персонала позволит сделать санитарно-гигиенические помещения доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№____от «15» 02 20 16 г

5. Результаты обследования
Система информации на объекте
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад № 121 комбинированного вида» 660043, г. Красноярск, ул. Мужества ,22 д

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации
		Есть/ нет	№ на	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта
6.2	Акустические средства	есть				все	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	все	

	Общие требовании к зоне					все	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступность (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И			Организационные мероприятия, текущий ремонт,

Комментарий к заключению:
Система информации на объекте признана доступными частично избирательно. Организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта сделает доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Заведующий МБДОУ № 121 Романенко Е.А